

Quảng Nam, ngày 29 tháng 2 năm 2012

**KẾ HOẠCH**

**Công việc 6 tháng đầu năm 2012 (ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012)**

**I. Kế hoạch công việc 6 tháng:**

TT	Tên công việc	T T/hiện/Σ T Đ/ký	Kế hoạch thực hiện	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng hợp</b>			
1.1	Xây dựng tính chuyên nghiệp: Xây dựng định mức công việc theo từng chức danh; kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng công việc	0tuần/24tuần	100%	
1.2	Cập nhật hồ sơ, tài liệu, xây dựng thư viện lưu trữ hồ sơ về quản lý dự án	0tuần/24tuần	100%	
1.3	Đảm bảo môi trường làm việc luôn Xanh – Sạch – Đẹp	0tuần/24tuần	100%	
1.4	Ban hành mới đầy đủ các thủ tục quản trị điều hành Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001	0tuần/12tuần	100%	
1.5	Công tác thanh toán, quyết toán các khối lượng thi công, xây lắp đã thực hiện	0tuần/20tuần	100%	
1.6	Thực hiện xong quyết toán A-B các hợp đồng đã thực hiện xong	0tuần/18tuần	100%	
1.7	Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo từng nội dung công việc đã thực hiện xong để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán công trình	0tuần/24tuần	100%	
<b>2</b>	<b>Công tác quản lý, điều hành thi công</b>			
<b>2.1</b>	<b>Phần xây dựng</b>			
2.1.1	Hoàn thành đập đất	0tuần/18tuần	50%	30/06/2012
2.1.2	Đập tràn có cửa van			
	Hoàn thành 2 khoang 1,2 bản giao lắp máy	0tuần/24tuần	100%	30/06/2012
2.1.3	Hoàn thành Đập dâng vai trái	0tuần/14tuần	100%	30/06/2012
2.1.4	Hoàn thành Cửa nhận nước	0tuần/14tuần	100%	30/06/2012
2.1.5	Nhà máy, cửa xả			
-	Bê tông cột cầu trục đạt cao độ 102,4m	0tuần/4tuần	100%	30/03/2012
-	Bê tông Trụ biên, trụ pin hạ lưu Nhà máy	0tuần/24tuần	100%	30/07/2012
-	Bê tông cầu thang Nhà máy	0tuần/6tuần	100%	10/4/2012
-	Bê tông tường thông gió, Thang máy	0tuần/12tuần	100%	30/5/2012

-	Bê tông Pa lãng hạ lưu		0tuần/24tuần	100%	30/8/2012
-	Bê tông cột phụ, Nhà điều hành		0tuần/18tuần	100%	15/6/2012
-	Bê tông Sê nô Nhà máy		0tuần/24tuần	100%	30/7/2012
-	Công tác hoàn thiện bàn giao buồng phòng		0tuần/18tuần	100%	01/6/2012
2.1.6	Đào kênh xả		0tuần/15tuần	100%	30/04/2012
2.1.7	Đường dây và ngăn lộ đầu nối 220kV		0tuần/18tuần	100%	12/04/2012
2.2	Phần thiết bị				
2.2.1	Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công				
-	Cầu trục gian máy: Hoàn thành lắp đặt thí nghiệm thử tải cầu trục gian máy		0tuần/6tuần	100%	15/05/2012
-	Cửa xả nhà máy: Hoàn thành lắp đặt cửa van hạ lưu, pa lãng		0tuần/18tuần	50%	
-	Cửa nhận nước: Hoàn thành lắp đặt CNN		0tuần/24tuần	50%	
2.2.2	Lắp đặt thiết bị cơ điện				
-	Các hệ thống thiết bị phụ: Hoàn thành lắp đặt, thử nghiệm, phục vụ tổ máy 1		0tuần/24tuần	20%	
-	Đường dây và ngăn lộ đầu nối 220kV		0tuần/20tuần	30%	
2.2.3	Lắp đặt thiết bị quan trắc		0tuần/24tuần	50%	

## II. Công tác thường xuyên

- Điều thành và giám sát thi công tại Công trường.
- Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán trình PTM duyệt.
- Quản lý các hợp đồng do PTM giao.
- Thăm tra biện pháp tổ chức thi công kịp thời.
- Thu thập hình ảnh liên tục và viết bài theo từng tuần, tháng và đột xuất để lưu trữ tổng hợp và đăng trên mạng AVC.
- Thăm tra, phê duyệt các bản vẽ chế tạo, lắp đặt các gói thầu thiết bị quan trắc, cơ điện, thiết bị cơ khí thủy công.
- Thăm tra phê duyệt các hồ sơ thiết kế BVTC.
- Kiểm tra, chứng kiến, giao nhận VTTB các gói thầu thiết bị theo tiến độ hợp đồng và tiến độ thực tế tại hiện trường.

## III. Kiến nghị:

### LÃNH ĐẠO CÔNG TY

#### DUYỆT

- 1- Tập φ chỉ theo mục tiêu đã định để 8 hđ mới tiếp 12 giờ hđ 1
- 2- Kéo số vận hành máy: đảm bảo 8 giờ hđ 2012 có lưu hồ
- 3- Kiểm tra các trạm giữa và (Gây về cơ cấu TV CHD A.
- 4- Bảo vệ mức giữa & hồ sơ lưu trữ thành cho kỹ

### TRUNG TÂM TƯ VẤN A VƯƠNG



Cáp Kim Cương