

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

I- Mục tiêu 6 tháng đầu năm 2012

Mục tiêu 6 tháng đầu năm 2012 phòng Kinh tế - Kế hoạch thực hiện đạt được các mục tiêu sau:

1- Công tác quản lý điều hành

1.1- Xây dựng bộ máy chuyên nghiệp

- Mỗi CBCNV đảm nhận một số chức danh công việc cụ thể phù hợp với năng lực và định mức công việc;
- Đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao;
- Nâng cao kỹ năng phối hợp công tác theo nhóm;
- Hoàn thiện các thủ tục: Quy trình đấu thầu; Quy trình lập và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.2- Tổ chức bộ máy

Biên chế nhân sự của phòng phù hợp với nhiệm vụ, công việc hiện tại và định hướng trong thời gian đến.

1.3- Đào tạo

- Thường xuyên cập nhật, thảo luận các văn bản mới của Nhà nước về công tác kinh tế kế hoạch để nâng cao nghiệp vụ của từng CBCNV;

2- Công tác sản xuất điện Nhà máy thủy điện A Vương

2.1- Công tác cung ứng vật tư

- Cung ứng vật tư, thiết bị, dụng cụ, ... thuộc phạm vi nhiệm vụ của P2 đảm bảo phục vụ kịp thời công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa nhà máy thủy điện A Vương.

2.2- Công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp mở rộng,...

- Lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng thực hiện công tác thi công xử lý sụt trượt đường vận hành khu đầu mối;
- Sửa chữa nâng cấp bể nước cứu hoả bổ sung, hệ thống cấp nước cứu hoả bổ sung, ...

3- Dự án thủy điện A Vương

3.2- Quản lý hợp đồng

- Trình lãnh đạo Công ty ký phụ lục bổ sung hợp đồng Tổng thầu về phương thức thanh toán trong quý II/2012;
- **Trụ sở điều hành sản xuất của Công ty tại TP Đà Nẵng:** Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác tư vấn lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trong quý I/2012.

3.3- Công tác quyết toán công trình thủy điện A Vương

- Hoàn thành quyết toán A-B tất cả các hợp đồng vào quý II/2012 (25 hợp đồng) (trừ các hợp đồng xây dựng Trụ sở điều hành sản xuất tại TP Đà Nẵng).

- Phối hợp với phòng/ban liên quan lập đủ hồ sơ phục vụ công tác quyết toán giai đoạn 1 công trình thủy điện A Vương vào quý II/2012.

4- Trữ sở sản xuất AVSC tại Đại Lộc

- Quyết toán A-B xong các hợp đồng xây dựng trong quý II/2012.
- Tổ chức mua sắm cung cấp thiết bị.

5- Công tác chuẩn bị đầu tư

- Thủy điện Dak Pring: Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận dự án; lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư.

6- Công tác khác

Phối hợp với AVSC, Văn phòng đại diện phía Nam tìm kiếm và làm thủ tục nhận thầu công trình thí nghiệm đường dây và trạm, ...

II- Nội dung chi tiết công việc năm 2012

Nội dung chi tiết công việc 6 tháng đầu năm 2012 của phòng Kinh tế - Kế hoạch như phụ lục kèm theo.

Đà Nẵng, ngày tháng 02 năm 2012

PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

- 1- Tập trung vào công tác xây dựng AVSC
- 2- Tìm kiếm, Đào tạo, Xây dựng
- 3- Tiến hành đàm phán với các đơn vị liên quan để hình thành nên các dự án xây dựng
- 4- Tham gia đàm phán các dự án xây dựng DA và TAV.
- 5- Chuẩn bị hồ sơ các dự án xây dựng
- 6- Kế hoạch thực hiện xây dựng các công trình xây dựng



Đoàn Ngọc Nam



PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

TT	Nội dung công việc	Thời gian						Ghi chú
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
1	Công tác sản xuất điện							
1.1	Công tác kế hoạch							
	- Mục tiêu năm	X						
	- Hoàn chỉnh KH SX KD năm 2012 và trình duyệt chính thức (sau khi EVN, ĐHĐCĐ thông qua)	X	X	X	X			X
	- Kế hoạch công việc năm 2012 và 6 tháng cuối năm 2012	X	X					
	- Tổng hợp công việc đã thực hiện 6 tháng cuối năm 2011	X	X					
	- Đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch đã duyệt	X	X	X	X			X
1.2	Cung ứng nguyên nhiên liệu							
	- Nguyên nhiên vật liệu phục vụ vận hành nhà máy	X	X	X	X			X
1.3	Công tác đi tu, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp							
	- Mở rộng cải tạo nhà vận hành nhà máy	X	X	X	X			X
	- Cải tạo bể nước bổ sung nước cứu hoả tại nhà máy			X	X			X
	- Kiên cố toa ly đường đường vận hành khu đầu mối	X	X	X	X			X
	- Di tu đường vận hành	X	X					
	- Xây dựng các bến đỗ Canô	X	X	X				
	- Xử lý dột nước tại nhà bảo vệ cửa nhận nước	X	X					
	- Xử lý tồn tại nhà vận hành đập	X	X					
	- Hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và thanh toán công tác đào hồ cá tại TM	X	X	X				
1.4	Các công tác khác liên quan đến sản xuất điện							
	- Tham gia đàm phán HĐ mua bán điện NMTĐ A Vương	X	X	X				
	- Công tác quyết toán A-B các hợp đồng: <i>chi tiết tại phụ lục 1</i>	X	X	X	X			X
2	Công tác đầu tư xây dựng Dự án thủy điện A Vương							
2.1	Công tác chuẩn bị và lựa chọn nhà thầu							
	- Công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế và thi công trồng rừng hoàn trả DA thủy điện A Vương	X	X					
	- Gói thầu thiết kế cơ sở Trụ sở điều hành sản xuất	X	X	X				
	- Gói thầu thiết kế BVTC Trụ sở điều hành sản xuất			X	X			X
2.3	Công tác quyết toán A-B							
	- Công tác quyết toán A-B các hợp đồng: <i>Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo</i>							
	- Công tác quyết toán A-B các hạng mục công việc; hạng mục công trình của hợp đồng <i>tổng thầu xây lắp như phụ lục 2 kèm theo</i>							
2.4	Công tác khác							
	- Kế hoạch vốn năm 2012	X	X	X				
	- Phương thức thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng Tổng thầu	X	X	X	X			X

TT	Nội dung công việc	Thời gian						Ghi chú
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
	- Tiến độ thực hiện hợp lý của hợp đồng Tổng thầu	X	X	X	X	X	X	
	- Hệ thống hoá các văn bản pháp lý của DA TD A Vương	X	X	X	X		X	
	- Phối hợp P5 thực hiện các thủ tục hiệu chỉnh chi phí QLDA thủy điện A Vương	X	X	X	X		X	
	- Phối hợp với P5 hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình TD A Vương	X	X	X	X		X	
	- Giải trình với kiểm toán quyết toán công trình các nội dung theo yêu cầu	X	X	X	X		X	
	- Scane toàn bộ hồ sơ quyết toán A-B các hợp đồng thuộc DA thủy điện A Vương (sau khi quyết toán A-B)	X	X	X	X		X	
3	Cơ sở sản xuất của TT bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật tại Đại Lộc							
	- Quyết toán gói thầu san nền			X	X			
	- Quyết toán gói thầu hạ tầng kỹ thuật			X	X			
	- Quyết toán gói thầu xây dựng			X	X		X	
	- Quyết toán gói thầu xây lắp trạm biến áp và chiếu sáng ngoài nhà						X	
	- Quyết toán gói thầu tư vấn TKBVTC						X	
4	Thủy điện Dak Pring 2							
	- Thủ tục tiếp nhận đầu tư dự án	X	X	X	X		X	
5	Khu tương niệm							
	- Lập DT; hợp đồng; quyết toán giai đoạn 2		X	X	X			
6	Dịch vụ bên ngoài							
	- Hợp đồng nhận thầu thí nghiệm khởi động TD Sông Bung 4A			X	X		X	
	- Phối hợp với AVSC lập hồ sơ quyết toán gói thầu khôi phục, bảo trì NMTĐ Kon Dao	X	X	X				
	- Phối hợp với AVSC và Văn phòng đại diện tại TP HCM xúc tiến thủ tục nhận thầu thí nghiệm khởi động 1 NM điện hoặc trạm phân phối	X	X	X	X		X	
7	Quản lý và đào tạo							
	- Cập nhập các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác kinh tế và tổ chức thảo luận trong nội bộ phòng	X	X	X	X		X	
8	Công tác khác							
	- Tham gia công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2012	X			X		X	
	- Tham gia chuẩn bị Hội nghị người lao động	X						
	- Các báo cáo hàng tháng tình hình sản xuất điện, vốn giải ngân với Cục thống kê Quảng Nam, EVN	X	X	X	X		X	
	- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí		X	X			X	

PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH QUYẾT TOÁN A-B

STT	Tên Hợp đồng	Mã hiệu hợp đồng	Nhà thầu thực hiện	Giá trị hợp đồng	Thời gian quyết toán a-B	CV theo dõi
	DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG					
1	Gói 39: Tổng thầu xây lắp	1511/EVN-ATĐ3-2A ngày 23/6/2005	Liên danh tổng thầu	1.451.198.000.000	06/2012	
2	Lập thiết kế Bản vẽ thi công - M: Nhà vận hành Đập tràn - HM: Đập dâng - Đập tràn	01/HĐTV ngày 05/01/2011	Cty TNHH Kiến trúc Dĩnh Dong	33.903.000	04/2012	Trí
3	Xây dựng mở rộng nhà vận hành đập	08/HĐ-TĐAV ngày 08/03/11	Cty TVTK và XD Hà Nội	983.734.000	04/2012	Trí
4	Xây dựng công rãnh thoát nước cao trình 87	10/2010-HĐ-TĐAV ngày 09/02/10			01/2012	Quang
5	Gói 47.4: Thi nghiệm hiệu chỉnh TB điện và TN tổng hợp	49/2008/HĐKT-P2 ngày 26/12/2008	Công ty Thi nghiệm điện miền Trung	12.471.786.590	01/2012	Vui
6	Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - TDT - BVTC, dự toán chi tiết các hạng mục và lập HSMT cung	Số 326/EVN-ATĐ3-2A ngày 20/5/2003	Cty TVXD điện 2	39.093.280.500	05/2012	Quang
7	Gói 49.2: Hạ tầng KT	1120/HĐ-EVN-ATĐ3-2A ngày 07/05/07	Cty XD Quảng Đà và XV Sơn Hải	1.688.334.860	03/2012	Tĩnh
8	Gói thầu 49.2.1: Hạ tầng KT - HM: Xây dựng trụ sở ĐHCK NMTĐ A Vương	29/HĐ-AV-P2	Cty TNHH XD và TM Hưng Việt	1.774.621.929	01/2012	Tĩnh
9	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật -Xưởng sửa chữa thiết bị	81/HĐTV ngày 30/12/10	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trung	134.764.000	03/2012	Trí
10	Xây dựng nhà xưởng tại ĐL	09/HĐ-TĐAV ngày 23/03/11	Cty CP Tư vấn TK và xây dựng Phú Hảo Kiệt	3.571.853.000	03/2012	Tĩnh
11	Tư vấn khảo sát lập BCKTKT kiên cố ta luy đường đường vận hành	32/2011/HĐKT-P2 ngày 30/07/11	Trung tâm Cầu đường Đà Nẵng	184.530.848	07/2012	Tĩnh
12	Xử lý ổn định taluy đường năm 2011, lý trình Km1+180 Khu Nhà máy	35/HĐ-TĐAV ngày 18/08/11	Doanh nghiệp Tư nhân Anh Vũ	1.453.388.737	02/2012	Tĩnh
13	Khắc phục hậu quả do mưa lũ từ ngày 19/10/07 đến ngày 21/10/07 gây ra cho Khu vực nhà máy	2198/EVN-ATĐ3-2A ngày 03/12/07	Xí nghiệp Sơn Hải	6.672.827.000	02/2012	Tĩnh
14	Khắc phục thiệt hại sau mưa lũ 26/10/07-19/11/07 tại khu nhà làm việc của chuyên gia	90/2008/HĐXL	Cty TNHH du lịch Sơn Hải	599.480.000	03/2012	

15	TVKS lập báo cáo KTKT hạng mục khác phục thiết hai sau mưa bão từ 26/10/07 đến 19/11/07	46/2008/HĐKT-AV-P2 ngày 23/12/08	Cty TVXD Trí Thành	269.686.000	04/2012	Tỉnh
16	Đường vào khu Đâu môi - M: Khắc phục các khối sét trượt sau mưa lũ năm 2007-2008-2009	30/HĐ-TĐAV ngày 04/06/2010	XN Sơn Hải	599.480.000	03/2012	Tỉnh
17	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT khác phục các khối sét trượt sau mưa lũ năm 2007-2009 - HM:	37/HĐ-TĐAV ngày 30/07/10	Cty CPTVXD Trí Thành	220.640.000	04/2012	Tỉnh
18	Xây dựng cảnh quan Nhà máy - Dự án TĐAV	34/2009/HĐXL-TĐAV-P2 ngày 24/08/09	XN Sơn Hải	833.190.000	01/2012	Quang
19	Tháo dỡ, thu hồi gđ1: Đường dây, TBA phụ tải cấp điện thi công khu NM và chuyển điểm đầu nối đường dây 22kV TM-AV từ dao cắt ly sang máy cắt	48/2009/TĐAV ngày 27/11/09	Cty TNHH TV và XL công nghiệp Hùng Hưng	491.148.390	01/2012	Quang
20	Di dời nhánh rẽ ĐZ đến TBA T17 và tháo dỡ thu hồi ĐZ, TBA cấp điện tạm phục vụ thi công khu đầu môi.	13/HĐKT-AV-P2 ngày 09/04/09	Cty CP công nghệ Việt Trí	908.105.189	02/2012	Quang
21	Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera giám sát phục vụ vận hành NMTĐAV	12/HĐKT ngày 10/03/2010	Cty TNHH SX TM DV Nhân Vũ	488.069.758	01/2012	Vui
22	Khắc phục hậu quả do mưa lũ từ ngày 19/10/07 đến ngày 21/10/07 gây ra cho khu vực đầu môi	3017/EVN-ATĐ3-2A ngày 26/12/07	Tổng đội TNXP nông nghiệp 4	42.662.000	02/2012	Tỉnh
23	Gói 8: Tư vấn khảo sát lập TKKT-TC, dự toán các khu tái định cư	91/EVN-ATĐ3-2A ngày 25/02/03	TT tư vấn TL NNPTNT Q.Nam	1.460.000.000	01/2012	Quang
24	Gói 30: Xây dựng khu ĐC Cutchrun 2	636/EVN-ATĐ3-2A ngày 29/4/04	Liên danh: Cty TNHH XD và TM Minh Thông và Cty TNHH Phú Châu	1.817.060.000	02/2012	Vui
25	Khảo sát, đo đạc và cắm mốc ranh giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa TĐAV	04/HĐ-TĐAV ngày 19/01/2011	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quang Nam	429.536.216	01/2012	Tỉnh
1	Đo đạc, dự báo khí tượng thủy văn năm 2010 phục vụ chống lũ, điều tiết hồ chứa TĐAV	23/HĐ - TĐAV	TT Dự báo Khí tượng thủy văn TW	653.456.112	12/2011	Quang
2	Xử lý sét trượt đường giao thông vào khu Nhà máy thủy điện A Vương năm 2010, lý trình Km0+139	66/HĐ-TĐAV	DNTN Anh Vũ	903.792.399		Tỉnh
3	Tư vấn khảo sát lập BCKTKT - Xử lý sét trượt đường giao thông vào khu Nhà máy năm 2010, lý trình Km 0+139, NMTĐAV	33b/HS-KTKT	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng miền Trung	45.932.846	01/2012	Tỉnh

4	GT: Kè chắn đất các căn hộ song lập Trụ sở ĐHCK NMTĐAV	71/HĐ-TĐAV	Công ty TNHH XD&TM Hưng Việt	225.079.000	12/2011	Tỉnh
5	Giám sát môi trường năm 2011	20/2011-HĐTV-TĐAV	Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Quảng Nam	56.221.200	12/2011	Hoà
6	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp HT nước cứu hỏa và sinh hoạt khu NM và TPP - NMTĐAV	23/2011-HĐ-TĐAV	Công ty TNHH&XLN Hưng Hưng	121.502.600	04/2012	Hoà
7	Xử lý đường dây cáp quang Nhà máy - Đập tràn NMTĐAV	28/HĐ-TĐAV	Trung tâm Viễn thông điện lực miền Trung	123.450.800	12/2011	Vui
8	Kiểm định an toàn đập - Nhà máy thủy điện A Vương	31/HĐ-TĐAV	Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2	1.225.741.823	03/2012	Hoà
9	Cung cấp số liệu, bản tin dự báo Khí tượng thủy văn phục vụ chống lũ, điều tiết nước hồ chứa TĐAV giai đoạn từ 01/09 đến 31/12/2011	36/HĐ-TĐAV ngày 16/09/2011	Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương	662.598.000	01/2012	Hoà
10	Duy tu đường vận hành năm 2011-Khu Nhà máy và Xử lý sạt lở đường đến Nhà van Km I+450	37/HĐ-TĐAV	Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng	494.894.000	01/2012	Nguyễn
11	Duy tu đường vận hành năm 2011 - Khu Đầu mối	38/HĐ-TĐAV	Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng	282.696.000	01/2012	Nguyễn
12	Xử lý bão lũ năm 2011 - NMTĐAV	39/HĐ-TĐAV	Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng	Không có giá trị	01/2012	Nguyễn
13	Xử lý sự cố, khôi phục HT TTLN NMTĐAV	42/2011-HĐ-TĐAV-QN	Công ty CP Quỳnh Ngọc	30.000.000	12/2011	Vui
14	Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt các HT phục vụ thị trường điện	0409-2011-HDKT	Công ty TNHH MTV Nhất Trung Việt	138.961.000	12/2011	Vui
15	Bảo trì thang máy	32/FUJII-BTTM-TĐAV	Chi nhánh Công ty Liên doanh Fujii-Alpha tại Đà Nẵng	9.600.000	12/2011	Hoà
1	TRU SỞ SẢN XUẤT AVSC TẠI ĐÀ LỘC					
2	Tư vấn thiết kế BVTC&DT - Dự án: Cơ sở sản xuất AVSC	78/2010/HĐTV	Cty CPTVTKXD Kiến Trung	351.534.000	06/2012	Trí
2	Sản nèn - Dự án Trung tâm Bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật	07/HĐ-TĐAV	Công ty CP Trường Lợi	2.803.404.000	03/2012	Tỉnh

3	Nhà điều hành - Cơ sở Sản xuất Trung tâm Bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật	25/HĐ-TĐAV	Công ty CP TVTK&XD Phú Hào Kiệt và Cty TNHH MTV Nhật Quang	6.155.792.372	05/2012	Tỉnh
4	Xây dựng Đz 22kV & TBA chiếu sáng ngoài nhà - Cơ sở Trung tâm Bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật	22/2011-HĐ-TĐAV	Công ty TNHH TVTK & XLCN Phú Cường Việt	481.024.502	06/2012	Hoà
5	Hạ tầng kỹ thuật - Cơ sở Sản xuất Trung tâm Bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật	29/HĐ-TĐAV	Công ty CP Xây dựng Quảng Nam Việt	2.136.567.000	04/2012	Tỉnh
	KHÁC					
1	GT: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT - Công trình: Nhà trực vận hành, sửa chữa tại NMTĐAV	69/2010/HĐTV	Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Trung	252.403.000	04/2012	Trí
2	Khảo sát lập Báo cáo cơ hội đầu tư và bổ sung quy hoạch	621/2010-HĐ-TVD3-KH	Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3	485.588.000	01/2012	Quang

PHỤ LỤC II:
KẾ HOẠCH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TÁC, HẠNG MỤC THUỘC HỢP ĐỒNG TÓNG THẦU

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL QT		Quyết toán giá trị	Ghi chú
			CV	T.gian		
CÔNG TRÌNH CHÍNH						
1	Các hạng mục công trình chính & tạm					
1	Đập dâng - Đập tràn					
1.1	Cầu giao thông qua Đập tràn	Thủy lợi 4	X		30/05/2012	
1.2	Đường nối hai vai	Thủy lợi 4	X		30/04/2012	
1.3	Tầng cường chống thấm Tường thượng lưu Đập	Thủy lợi 4	X		30/05/2012	
1.4	Bê tông khe phai, gói quay, chốt treo...	Thủy lợi 4	X		30/04/2012	
1.5	Đào rãnh thoát nước Hạ lưu	Thủy lợi 4	X		30/05/2012	
1.6	Khoan thoát nước thân đập	Thủy lợi 4		03/2012	30/04/2012	
1.7	Lắp đặt trạm bơm nước thấm thân đập	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.8	Hệ thống gió Hành lan Đập	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.9	Công tác đào (Công tác hồ móng Đập tràn)	Thủy lợi 4	X		30/04/2012	
1.10	Công tác đào (Công tác hồ móng Đập chính)	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.11	Nhà dàu: trụ pin; trụ biên	Thủy lợi 4	X		30/04/2012	
1.12	Đập dâng (Công tác bê tông và gia cố nền)	Thủy lợi 4	X		30/05/2012	
1.13	Đập tràn (công tác bê tông và gia cố nền)	Thủy lợi 4	X		30/04/2012	
1.14	Khoan phụt xử lý thấm vai phai Đập	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.15	Nhà vận hành đập	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.16	Hệ thống Lan can toàn Đập	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
1.17	Biện pháp khoan phụt	Thủy lợi 4	X		30/03/2012	
2	Cửa lấy nước	Bạn		04/2012		NT chưa trình đầy đủ hồ sơ
2.1	Kho van	Li 16.1	X		29/02/2012	
2.2	Xử lý mô cầu công tác	Li 16.1	X		29/02/2012	
2.3	Cầu công tác	Li 16.1	X		15/04/2012	
2.4	Nhà vận hành	Li 16.1	X		30/04/2012	
2.5	Đắp ngược	Li 16.1	X		15/03/2012	
2.6	Hoàn thiện mặt bằng	Li 16.1	X		30/03/2012	
2.7	Công tác bê tông	Li 16.1	X		30/03/2012	
2.8	Đường vận hành cơ 383	Cosevco 9	X		15/04/2012	
2.9	Tường chắn đất dưới đường 383m	Lũng Lô	X		30/04/2012	
		Li 16.1	X		30/03/2012	
		Li 12	X		x	
		Li 16.1	X		x	
		Li 9	X		x	
2.10	Công tác đào và gia cố	Lũng Lô	X		15/03/2012	
		Cosevco 72	X		x	
		Cosevco 9	X		x	
3	Đường hầm					
3.1	Công tác gia công, lắp dựng cofa đoạn chuyển tiếp	Lũng Lô	X		30/05/2012	
3.2	Công tác gia công, lắp dựng cofa đoạn cong	Lũng Lô	X		30/05/2012	
3.3	Khoan phụt gia cố đường hầm	Lũng Lô	X		30/05/2012	
3.4	Bê tông đoạn km 00+00-4+284,37	Lũng Lô	X		30/05/2012	

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL QT		CV	Quyết toán giá trị		Ghi chú
			CV	T.gian		CV	T.gian	
3.5	Bê tông đoạn từ TDA ra Nhà van	Li 16	X		Tùng	30/03/2012		
3.6	Bê tông đoạn từ TDA đến ngách thi công số 2	Li 18	X			30/04/2012		
3.7	Đào và gia cố đoạn từ Km5 + 273 - Km4+358	Li 10	X			30/03/2012		
3.8	Đào và gia cố Km0 + 0 - Km4+358	Lũng Lô	X			30/05/2012		
3.9	Ván khuôn đường hầm (Licogi 10)	Li 10	X		Quang	15/03/2012		
3.10	Ván khuôn đường hầm (LCC)	Lũng Lô	X			30/02/112		
4	Tháp điều áp							
4.1	Cung cấp, lắp đặt lần đầu ván khuôn trượt tháp ĐA	Lũng Lô	X		Quang	15/03/2012		
4.2	Đào và gia cố tạm:		X			30/03/2012		
4.3	Bê tông cốt thép		X			15/04/2012		
5	Nhà van							
5.1	Công tác bê tông tường chắn	Li Quang Ngãi	X			X	QT ngày 18/11/2011	
5.2	Công tác hồ móng	Li 10	X			30/03/2012		
5.3	Xây dựng nhà van	Li 10	X		Tùng	30/03/2012		
		hành Bình Dương						
6	Đường ống áp lực							
6.1	Đào và gia cố	Li 10	X		Tùng	30/03/2012		
6.2	Bê tông cốt thép	Li 18	X			30/04/2012		
6.4	Gia cố mái ta luy (xử lý mô néo)	Li 16.1	X	Nguyễn		10/03/2012		
6.5	Rãnh thoát nước ngang	Li 16	X		Tùng	10/03/2012		
7	Nhà máy và kênh xả							
7.1	Hoàn thiện nhà máy - Tường chống thấm	Li 18	X		Tùng	30/03/2012		
7.2	Sàn xuất và lắp đặt thép giàn mái	Li 16.M	X			05/2012		
7.3	Sàn xuất và lắp đặt dầm cầu trục	Li 16.M	X		Vui	05/2012		
7.4	Công tác chống lún năm 2006.2007	Li 18	X			30/03/2012		
7.5	Bơm nước hút bùn của Li18	Li 18	X			X	QT ngày 30/05/11	
7.6	Hút bùn kênh xả	Li 18	X			30/03/2012		
7.7	Bê tông đáy kênh xả	Li 16	X			30/03/2012		
7.8	Tường chắn kênh xả	Li 16	X		Tùng	30/03/2012		
7.9	Công tác bê tông	Li 18	X			30/05/2012		
7.10	Đào và gia cố hồ móng	Li 10	X		Tùng	30/03/2012		
7.11	Nhà điều hành nhà bảo vệ Nhà máy	Li 18	X			30/05/2012		
7.12	Đắp ngược	Li 18		02/2012		30/05/2012		
7.13	Hoàn thiện mặt bằng cao độ 87	Li 18	X		Quang	30/05/2012		
	Xây rãnh và công thoát nước cao độ 87	Sơn Hải	X			X		
7.14	Công tác hoàn thiện NM	Li 18	X			30/05/2012		
	Đường biện pháp thi công cao trình 49.5m	Li 18		03/2012	Tùng	30/05/2012		
	Tăng cường dè quay hồ móng NM	Lũng Lô		03/2012		30/05/2012		
7.16	Gia cố mái ta luy	16.1	X			10/03/2012		
7.15	Sơn hoàn thiện NM	Hữu Nghị			Tùng	X	QT ngày 18/11/2011	
8	Cải tạo lòng sông sau Nhà máy							
8.1	Đường thi công, ngầm qua sông và dè quai thượng lưu	Li 10		02/2012		30/04/2012		
8.2		Li 16		02/2012		30/04/2012		
		Cty CP						
		DTXD nhà Hà						
	Cải tạo lòng sông sau nhà máy (Phụ lục HĐ)	Nội		02/2012		30/04/2012		

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL QT		Quyết toán giá trị	Ghi chú
			CV	T.gian		
8.3	Khắc phục hậu quả mưa lũ 2006, đào đất còn lại theo thiết kế	Li 18 Cty CP ĐTXD nhà Hà Nội Li 16	Hoàn	02/2012	Tùng 30/04/2012	
8.4	Cải tạo lòng sông sau Nhà máy (phần bỏ sung- Li 16)			02/2012	30/04/2012	Nhà thầu đề nghị HC
9	Trạm phân phối điện và Đường dây 220KV NM-TTPĐ					
9.1	Nhà trạm bơm cứu hỏa	Li 18 Li 16		X X	30/03/2012 30/03/2012	
9.2	Công tác san nền	Li Quảng Ngãi Li 18 Li 18	Hoàn	X X	30/03/2012 30/03/2012	
9.3	Kết cấu xây dựng và hệ thống phụ			X	30/05/2012	
9.4	Xây dựng móng cột ĐZ 220KV			X	30/04/2012	
10	Các hạng mục công trình tạm dẫn dòng thi công					
10.1	Ngách hầm thi công số 1			X	30/03/2012	
10.2	Ngách hầm thi công số 2			X	30/03/2012	
10.3	Nút lại ngách hầm thi công số 2			X	30/03/2012	
10.3.1	Khởi tương chính			X	30/05/2012	
10.3.2	Biên pháp xử lý rò nước tại ngách hầm số 2	Lùng Lô	Nguyên	03/2012 03/2012	30/04/2012	
10.4	Công dẫn dòng					
10.4.1	Công tác hồ móng	Li 10 Li 16	Bạn		30/04/2012	
10.4.2	Bê tông công dẫn dòng	Thủy lợi 4				
10.4.3	Nút Công dẫn dòng	Thủy lợi 4	Bạn		30/03/2012	
10.5	Ngăn dòng					
10.6	Đề quây bảo vệ hồ móng cửa lấy nước					
10.6.1	Đắp Đê	Coscvco 72, Li 10	Tuấn	X X	X 31/03/2012	QT ngày 04/07/2011
10.6.2	Phá dỡ đê quây	Sơn Hải Li 10		X	X	
10.7	Đề quây bảo vệ hồ móng nhà máy	Cty CP ĐTXD nhà Hà Nội Li 10	Hoàn	X	30/04/2012	
10.8	Đề quây và kênh dẫn dòng kênh xả nhà máy			X	X	QT ngày 20/07/2011
II	Xây dựng các hệ thống					
I	Lắp đặt vật liệu điện cho các Hạng mục toàn Công trình (Nhà máy, Trạm nhân phối, cửa nhân nước, đập tràn)					
1.1	Lắp đặt vật liệu điện Trạm phân phối và đường dây 220 KV từ nhà máy đến trạm	Lắp máy điện nước Cty CP 711	Hoà	02/2012 02/2012	04/2012	
1.2	Lắp đặt vật liệu điện Nhà Máy + Nhà van(Thang máng cáp, kéo và đầu nối cáp điện, vật liệu điện cho các hệ thống phụ)	Lilama 45.3		02/2012	30/03/2012	Đang trình A ký
1.3	Lắp đặt vật liệu điện Cửa Nhận nước	Lilama 45.3		02/2012	15/03/12	Đang hoàn thiện
1.4	Lắp đặt vật liệu điện Đập tràn	Lilama 45.3		02/2012	30/02/12	Đang hoàn thiện
2	Xây dựng các hệ thống					
2.1	Xây dựng Hệ thống chiếu sáng			02/2012		

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL-QT		CV	Quyết toán giá trị		Ghi chú
			CV	T.gian		CV	T.gian	
2.1.1	Xây dựng Hệ thống chiếu sáng CNN	Thủy lợi 4	Tán	02/2012	Trí	15/04/2012		
2.1.2	Xây dựng Hệ thống chiếu sáng đập tràn	Thủy lợi 4						
2.1.4	Xây dựng Hệ thống chiếu sáng, ở camp Nhà máy	Lilama 45.3	Hoà	02/2012	Vui	30/02/12	Đang trình A ký	
2.2	Xây dựng hệ thống bơm sung			02/2012				
2.3	Hệ thống nổi đất, chống sét			02/2012				
2.3.1	Xây dựng Hệ thống nổi đất và chống sét khu nhà máy	Lắp máy điện nước	Phuong + Thạch	02/2012		30/04/2012		
2.3.2	HT nổi đất chống sét tại Đập	Thủy lợi 4	Bản	02/2012		04/2012		
2.3.3	HT nổi đất chống sét tại CNN	Cosevco 9	Tuấn	02/2012		04/2012	Kết hợp với phần xây dựng	
		Li 16		02/2012				
		Lũng Lô		02/2012				
2.4	Xây dựng Hệ thống quan trắc	Thủy lợi 4	Tuấn	02/2012	Vui	30/03/2012		
2.5	Xây dựng Hệ thống thông gió và điều hòa không khí	Lilama 45.3	Nguyễn	X		30/03/2012	Nguyên giữ, B chưa nhận lại HS	
2.6	Xây dựng Hệ thống báo cháy và chữa cháy	Lilama 45.3	Nguyễn	X		30/03/2012	Nguyên giữ, B chưa nhận lại HS	
2.7	Xây dựng điện nhà van	Lilama 45.3		02/2012			Đang trình A ký	
2.8	Hệ thống thiết bị phụ (khí nén)	Lilama 45.3		02/2012		30/04/2012	Đang trình A ký	
2.9	Hệ thống thiết bị phụ (dầu)	Lilama 45.3		02/2012		30/04/2012	Đang trình A ký	
2.10	Hệ thống thiết bị phụ (nước)	Lilama 45.3		02/2012		30/04/2012	Đang trình A ký	
III	Các hạng mục phục vụ thi công và Xây dựng nhà tạm tại hiện							
1	Khu phụ trợ + San nền + lán trại (a+b+2)	Thủy lợi 4				30/03/2012		
		Lilama 45.3				29/02/2012		
		Li Quảng Ngãi				X		
		Li 18				X		
		Li 16	Bản	X	Trí	X		
		Li 12	+ Tuấn			X		
		Li 10				X		
		Li 9				X		
		Lắp máy điện				X		
		Lũng Lô				X		
2	Hệ thống đường thi công trong công trình		Nguyễn					
2.1	Đường thi công cao độ 307 vai phải, 320 vai trái, 330 vai phải, 356 vai trái, đường thi công cửa ra CDD, đường bê tông, đường đá dăm trong thân đập	Thủy lợi 4		X	Trí	30/04/2012		
2.2	Đường thi công đến cao trình 350 hai vai đập chính	Thủy lợi 4		03/2012	Trí	30/05/2012	Thiếu hoàn công	
2.3	Đường thi công bờ phải lên cao trình 383,4 xuống cao trình 312	Thủy lợi 4		X	Trí	15/04/2012		
2.4	Đường thi công móng đập bờ trái đến cao trình 308	Thủy lợi 4		X	Trí	15/05/2012		
2.5	Đường thi công nút công dẫn dòng - hạ lưu đập	Thủy lợi 4		X	Trí	15/05/2012		
2.6	Đường vào mỏ đá	Thủy lợi 4		X	Trí	30/05/2012		
2.7	Đường thi công quanh cửa nhận nước	Cosevco 72		X	Trí	X		
2.8	Đường thi công đến cửa hầm phụ số 2	Li 10		02/2012		31/03/2012		
2.9	Đường thi công đến tháp điều áp	Li 10		X		31/03/2012		
2.10	Đường thi công đến nhà van	Li 10		X		30/04/2012		
2.11	Đường phục vụ thi công đường ống	lắp máy điện nước		03/2012		30/04/2012		
2.12	Đường phục vụ thi công khu nhà máy	Li 10		X	Tĩnh	30/04/2012		
2.13	Đường phục vụ thi công hố móng nhà máy	Li 10		X		30/04/2012		

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL QT		CV	Quyết toán giá trị	Ghi chú
			CV	T.gian			
2.15	Đường thi công đến khu phụ trợ nhà máy	Li 10		X		31/03/2012	
2.16	Đường thi công A1	áp máy điện nước		02/2012		31/03/2012	
2.17	Đường vào mỏ cát Thạnh Mỹ	Thủy lợi 4		X	Trí	30/05/2012	
3	Bóc tầng phủ mỏ các mỏ đá C, D	Thủy lợi 4	Bạn	03/2012	Trí	30/05/2012	
4	Các mục phục vụ thi công khác	Cosevco 1					
4.1	GCLD HT máng dẫn vữa thi công RCC đợt 1	Thủy lợi 4	Bạn	03/2012	Trí	15/04/2012	
4.2	Xây lắp, vận hành, sửa chữa thường xuyên các mục phục vụ thi công xây dựng, lắp đặt TB trong hầm: Điện, chiếu sáng, thông gió, thoát nước.						
4.2.1	Điện, chiếu sáng, thông gió, thoát nước (lần 1)	Li 10				30/04/2012	
4.2.2	Điện, chiếu sáng, thông gió, thoát nước (bổ sung)	Lũng Lô				30/05/2012	
IV	Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công	Lũng Lô	Tuấn	03/2012	Tùng		
1	Đập tràn	Lilama 45.3					
1.1	Lắp đặt thiết bị chính		Hào	X	Vui	15/04/2012	
1.2	Biện pháp phục vụ lắp đặt (kết cấu thép, đảm bảo qua trụ pin...)						
2	Cửa lấy nước						
2.1	Lắp đặt thiết bị chính						
2.2	Biện pháp phục vụ lắp đặt Công trực chân dè, Di chuyển cầu 250 tấn từ Thái Nguyên về công trường, gia cố đường phục vụ vận chuyển cầu	Lilama 45.3					
2.2			Hào	02/2012	Vui	30/04/2012	Đang hoàn thiện HS tổng hợp khối lượng quyết toán
3	Đường ống áp lực						
3.1	Chỉ phi lắp đặt và sơn toàn bộ tuyến ống	áp máy điện nước	Nguyễn	03/2012	Vui	15/05/2012	
3.2	Chỉ phi gia công chế tạo thép lót chân thép điều áp	Licoigi 16	Hào	03/2012		15/05/2012	
4	Nhà máy	Lilama 45.3	Nguyễn		Vui	15/03/2012	Nguyên giữ, B chưa nhận lại HS
	Palang hạ lưu						
	Thư tại Palang hạ lưu						
5	Công dẫn dòng	Lilama 45.3	Hào	X	Vui	30/03/2012	
	Thả phai mít công dẫn dòng						
	Tháo dỡ và sửa chữa khe van sau mưa lũ						
V	Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực						
1	Lắp đặt buồng xoắn bằng cầu bánh xích 250 tấn	Lilama 45.3	Nhân	02/2012	Vui	30/03/2012	Nhân giữ, B chưa nhận lại HS
2	Nhà máy	Lilama 45.3	Nhân		Vui	30/03/2012	Nhân giữ, B chưa nhận lại HS
2.1	Cầu trục gian máy						
2.2	Máy phát						
2.3	Tuabin, van tuabin; ống côn xả						
3	Kết cấu kim loại						
3.1	Đập tràn		Hào	02/2012		30/03/2012	Đang trình A ký
3.2	Cửa nhận nước	Lilama 45.3	Hào	X	Vui	30/03/2012	
3.3	Đường ống						
3.4	Nhà máy	Nguyễn		X		15/04/2012	Nguyễn giữ, B chưa nhận lại HS
VI	Lắp đặt thiết bị điện	Nguyễn	Nguyễn	X		15/04/2012	Nguyễn giữ, B chưa nhận lại HS
1	Nhà máy						
1.1	Lắp đặt Máy biến áp chính						
1.2	Lắp đặt Thanh dẫn dòng		Hoà	02/2012		30/03/2012	Đang trình A ký
				02/2012		30/03/2012	Đang trình A ký

STT	Nội dung công việc	Nhà thầu	Tổng hợp KL QT		Quyết toán giá trị T.gian	Ghi chú
			CV	T.gian		
1.3	Các hệ thống phục vụ nhà máy (phần phối trung áp, tự dùng 400 VAC, 220 VDC, Hệ thống điều khiển, giám sát, bảo vệ, thông tin liên lạc)	Lilama 45.3	Hoà	02/2012	Vui 15/04/2012	Đang trình A ký
1.4	Hệ thống đồng hồ	Lilama 45.3	Tán	02/2012		Đang hoàn thiện HS khối lượng
2	Đập trần (TB điện + VL điện)	Lilama 45.3	Hoà	X	Quang 30/02/12	Đang hoàn thiện HS khối lượng
3	Cửa nhân nước (TB điện + VL điện)	Lilama 45.3	Nguyễn	X	Tĩnh 28/02/2012	
V	Các nội dung khác					
1	Chạy thử	Lilama 45.3	Hoà	X	Quang 30/02/12	
2	Nâng cấp đường thi công đến tháp điều áp, nhà van, trạm phân phối thành đường vận hành Đó tum, xử lý Bơm min, vật liệu nó các hạng mục công trình chính, knu phụ trợ, mô vật liệu, hệ thống đường thi công, các tuyến cáp nước thi công và sinh hoạt (Đợt 1) theo quyết định số 111/QĐ-EVN-QLXD-KTDT ngày 13/1/2004	Lũng Lô	Nguyễn	X	Tĩnh 28/02/2012	
3	Công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng và vận hành đường giao thông vào nhà máy TD A Vưong	Lũng Lô	Bạn		Trí 30/05/2012	
4		Lũng Lô	Nguyễn	03/2012	Tĩnh 30/04/2012	

Ghi chú: Ký hiệu "X" đã thực hiện xong